



AJUNTAMENT D'OLIANA



Núm. Exp.: 144/2019

Descripció.: Sessió 5-2019. Junta de Govern Local extraordinària (02.05.2019)

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió:

Número 5/2019
Caràcter..... extraordinari
Data..... 2 de maig de 2019
Lloc..... Despatx d'alcaldia
Hora d'inici..... 13:00 h
Hora d'acabament..... 13:10 h

Assistents:

Miquel Sala Muntada, alcalde
Marc Solanelles Solans, 2on tinent d'alcalde
Carme Sala Sala

Excusa la seva absència el regidor Ricard Pérez Llordés.

Secretària

Esther Garrido Hernández, secretària-interventora de la corporació

Es reuneix, per tant el quòrum legal reglamentari per la validesa de la sessió.

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1. Ampliació del termini d'execució de les obres de millora de la pavimentació i l'enllumenat del C/ Enric Granados.
2. Aprovació de la certificació d'obra núm. 1 de les obres de millora de la pavimentació i l'enllumenat del C/ Enric Granados.

Part Resolutiva:

1. **Ampliació del termini d'execució de les obres de millora de la pavimentació i l'enllumenat del C/ Enric Granados.**



AJUNTAMENT D'OLIANA

Núm. Exp.: 144/2019

Descripció.: Sessió 5-2019. Junta de Govern Local extraordinària (02.05.2019)

Atès que, d'acord amb l'adjudicació efectuada per la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2018, l'empresa Ribalta i Fills Sal està executant les obres de millora de la pavimentació i l'enllumenat del C/ Enric Granados.

Atès que en data 15 de febrer de 2019 es va emetre i signar per part de l'alcalde, director de l'obra i representant de l'empresa contractista, l'acta de comprovació del replanteig, establint-se per tant el termini màxim d'execució de les obres, que segons el PCAP és de dos mesos improrrogables, i per tant, ha finalitzat el dia 15 d'abril de 2019.

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 18 d'abril de 2019 es va acordar el següent:

PRIMER.- *Requerir al responsable del contracte de les obres de millora de la pavimentació i l'enllumenat del C/ Enric Granados, el Sr. Raimon Guitart i Garcia per a què emeti un informe relatiu a les causes de l'incompliment del termini d'execució del contracte de les obres esmentades, indicant si les mateixes són imputables al contractista. En cas afirmatiu, caldrà que l'informe tècnic inclogui la proposta a l'òrgan de contractació d'imposició de penalitat per incompliment del termini d'execució d'acord amb l'establert al PCAP i la LCSP, així com la proposta d'establiment nou termini d'execució que resulti suficient per a donar compliment, en atenció a les circumstàncies concurrents.*

El responsable del contracte, si ho considera convenient també pot proposar la resolució del contracte enloc de la imposició de penalitats, havent de justificar els motius que així ho aconsellen.

En cas que l'informe tècnic indiqui que les causes de la demora no són imputables al contractista, caldrà igualment la proposició d'un nou termini per a la finalització de les obres, tenint en compte l'establert a l'article 195 LCSP.

(...)

Atès que l'article 195 LCSP estableix que si l'endarreriment és produït per motius no imputables al contractista i aquest oferís complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d'execució, l'òrgan de contractació li concedirà atorgant-li un termini que serà, almenys, igual al temps perdut, a no ser que el contractista en demanés un de menor. El responsable del contracte emetrà un informe on es determini si l'endarreriment ha estat produït per motius imputables al contractista.

Vist l'informe emès pel responsable de les obres de millora de la pavimentació i l'enllumenat del C/ Enric Granados en data 26 d'abril de 2019, el qual conclou que:



AJUNTAMENT D'OLIANA

Núm. Exp.: 144/2019

Descripció.: Sessió 5-2019. Junta de Govern Local extraordinària (02.05.2019)

CONCLUSIÓ

En el present informe s'han analitzat les causes que han provocat una demora en la finalització de l'obra de referència, existint de manera concurrent causes imputables i causes no imputables a l'empresa contractista.

*El tems de demora degut a les causes no imputables a l'empresa contractista es valora en **QUINZE DIES HÀBILS** una vegada descomptats els dies que eventualment, per circumstàncies meteorològiques o altres no imputables a l'empresa contractista, els treballs de l'obra no s'hagin pogut desenvolupar amb els rendiments normalment esperables, la qual cosa es posa en coneixement de l'òrgan de contractació als efectes de considerar una ampliació del termini.*

Per l'exposat i per unanimitat dels membres presents,

S'ACORDA

PRIMER.- Ampliar el termini final d'execució de les obres de millora de la pavimentació i l'enllumenat del C/ Enric Granados, d'acord amb l'informe emès pel tècnic responsable del contracte, el Sr. Raimon Guitart i Garcia, en data 26 d'abril de 2019, pel termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà del període de finalització inicial.

D'acord amb l'informe indicat, aquest període serà ampliat automàticament pels dies que per circumstàncies meteorològiques no s'hagin pogut desenvolupar els treballs. En cas que es doni aquest supòsit, l'empresa contractista haurà de comunicar-ho per escrit a l'òrgan de contractació.

En cas que s'incompleixi el nou termini acordat en aquest acte, caldrà requerir novament, per part de l'òrgan de contractació, al responsable del contracte que indiqui les causes de l'incompliment per a procedir, si s'escau, a una nova ampliació del termini o bé a la imposició de penalitats per incompliment.

SEGON.- Notificar aquest acord a l'empresa Ribalta i Fills SA, en el termini de deu dies.

TERCER.- Facultar a l'alcalde accidental per a signar tota la documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.



AJUNTAMENT D'OLIANA



Núm. Exp.: 144/2019

Descripció.: Sessió 5-2019. Junta de Govern Local extraordinària (02.05.2019)

2. Aprovació de la certificació d'obra núm. 1 de les obres de millor de la pavimentació i l'enllumenat del C/ Enric Granados.

Atès que en data 16 d'abril de 2019 el tècnic director de les obres de millora de la pavimentació i l'enllumenat del C/ Enric Granados, el Sr. Raimon Guitart i Garcia, ha tramès al registre general d'aquest ajuntament la certificació d'obra núm. 1 de l'actuació esmentada, corresponent als treballs executats durant el mes de març de 2019, per import de 17.287,59 €, signada amb el vist i plau del Sr. Josep Maria Ribalta Sentoll, representant legal de l'empresa adjudicatària (Ribalta i Fills SA).

Per l'exposat, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Oliana, per unanimitat dels membres presents

ACORDA

PRIMER.- Aprovar la certificació d'obra núm. 1 de l'obra de millora de la pavimentació i l'enllumenat del carrer Enric Granados, emesa pel tècnic director de l'obra amb el vist i plau del representant legal de l'empresa adjudicatària, corresponent als treballs efectuats durant el mes de març de 2019, per import de l'obra executada de 17.287,59 €

SEGON.- De conformitat amb l'article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, s'acorda reconèixer l'obligació continguda en aquesta certificació, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1532/609.02.02 del pressupost municipal vigent i ordenar el seu pagament.

TERCER.- Notificar aquest acord a Ribalta i Fills SA, en el termini de deu dies.

QUART.- Facultar a l'alcalde o persona en qui delegui per a signar tota la documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

Sense cap altre punt a comentar, i efectuades les anteriors intervencions, el Sr. alcalde, aixeca la sessió, a un quart menys cinc de dues del migdia, de la qual, com a secretària, estenc i certifico la present acta.

La secretària

Vist i plau
L'alcalde
Miquel Sala Muntada